


表1

## 运城市政府专项债券项目基本情况表



填表单位：(盖章)

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资 (万元)	是否在发改 部门立项	项目立项编号	是否编制可研 方案	是否编制收益 平衡方案	是否进行绩 效评价	开工时间	预计竣工时 间	备注
山西省尊村灌区续 建配套与现代化改 造	运城市 水务局	水利	59985.00	是	2106-140800-89- 01-979147	是	是	是	2021.12.31	2026.12	

1. 表格中所涉及时时间格式为：XXXX.XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。

表2



### 运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年 月	发行年限	发行利率	截止公开前已支 付金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
山西省尊村灌区续建配套 与现代化改造（2022年）	4100.00	2022.03	20年期	3.30%	4100.00		100.00%		135.30	
山西省尊村灌区续建配套 与现代化改造	1700.00	2023.10	15年期	3.10%	1700.00		100.00%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时时间格式为：XXXX. XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不同批次债券分行填列。

表3



### 运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：(盖章)

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资(万元)	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
山西省尊村灌区续建配套与现代化改造	建设投入期	44942.50	2021-2023年批复内容已完成	剩余项目年度方案已批复，待投资计划下达后安排实施	已实施的工程正逐步发挥效益	

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。