

表1

运城市交通运输局政府专项债券项目基本情况表

填表单位：运城市交通运输局

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资 (万元)	是否在发改 部门立项	项目立项编号	是否编制可研 方案	是否编制收益 平衡方案	是否进行绩 效评价	开工时间	预计竣工时 间	备注
运城市智慧交通二期建设项目	运城市 交通运 输局	其他社会事 业	3998.00	是	2211-140800-89- 04-278528	是	是	是	2023.12	2024.12	

1. 表格中所涉及时间格式为：XXXX. XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。

表2

运城市交通运输局政府专项债券项目资金情况表

填表单位：运城市交通运输局

项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年 月	发行年限	发行利率	截止公开前已支 付金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
运城市智慧交通二期建设 项目	600.00	2023.10	20年期	3.13%	600.00		100.00%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时时间格式为：XXXX.XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不同批次债券分行填列。

表3

运城市交通运输局政府专项债券项目进展情况表

填表单位：运城市交通运输局

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资（万元）	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
运城市智慧交通二期建设项目	建设投入期	1582.67	截至目前，已完成视频管理平台、视频会议系统、综合交通大数据平台、综合交通运行监测与预警系统、辅助决策分析系统和精细化运维管理系统建设，完成跨省/市路段电子卡口、209盐临快线、黄河一号旅游公路部位点位开挖和设备安装，部分安全设备的采购。	加快实施进度，高标准高要求高质量完成项目建设	1、依据项目施工进度进行施工； 2、施工质量满足设计规范要求，无安全事故发生。	

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。