

# 运城市体育局

---

---

## 运城市体育局 2022 年全民健身设施补短板工程 工作情况报告

2022 年运城市全民健身设施补短板工程建设的任务是 114 个，截止 2022 年底，已完成任务 108 个，未完成任务 6 个，涉及到河津、夏县、平陆、万荣和临猗 5 个县市。现将具体工作情况报告如下。

### 一、已完成项目工程情况（108 个）

- （一）体育公园：任务 7 个，完成 5 个。
- （二）全民健身中心：任务 6 个，完成 3 个。
- （三）健身步道：任务 172KM，完成 172KM。
- （四）社会足球场：任务 48 个，完成 48 个。
- （五）乡镇街道补短板工程：任务 39 个，完成 39 个。
- （六）智能健身器材设施：任务 1 个，完成 1 个。
- （七）信息化升级场馆：任务 2 个，完成 2 个。
- （八）户外运动服务设施：任务 9 个，完成 9 个。

### 二、未完成项目工程情况（6 个）

（一）河津市体育公园工程：由于规划、设计工作受疫情影响未完工。目前设计方案和科研报告已编制完成，正在办理规划、初涉、招投标等相关手续。

---

---



(二) 夏县体育公园工程：2022 年因疫情原因，招投标手续和前期的实地规划工作因技术人员、施工人员无法到达施工现场进行考察和施工，原材料多为外地企业配送，无法及时送达施工现场，导致项目无法按时完成。目前，工程建设正在有序进行中，预计 5 月份建成投入使用

(三) 平陆县全民健身中心工程：已于 2023 年 1 月 6 日开工建设,将于 2024 年 9 月底竣工验收。

(四) 临猗县全民健身中心工程：因疫情和资金原因，导致工程未完工。目前已完成前期土地等手续，临猗县卫健体局已和县城投公司达成建设协议，由城投公司进行融资或引进第三方进行建设，确保工程尽快开工。

(五) 万荣县全民健身中心工程：因疫情影响，目前正在进行招投标工作，将于 3 月份开工建设，年底完成建设交付使用。

(六) 万荣县标准田径场和标准足球场工程：已于 2022 年 9 月开工建设，受疫情影响，工程项目停滞，11 月 2 日复工建设，目前正在进行排水和基础浇筑，2023 年 8 月完工并投入使用。

### **三、未完成建设任务主要原因**

(一) 疫情影响。2022 年下半年，全国多地突发疫情，疫情期间建设队伍、施工设备、体育器材入场受限，导致工程缓慢。特别是第四季度受疫情防控因素影响，有的项目完全停工，导致建设任务没有完成。

(二) 资金不到位。部分项目（体育公园、全民健身中



心)，前期资金投入迟缓，造成应开工的未及时开工、应建成的推迟建成；同时部分市县由于疫情原因，财政资金主要用于防疫任务，导致场地设施建设项目资金不到位。

#### 四、下一步整改方案

（一）强化工作机制。要求各市县（市、区）体部门结合 2022 年没有建设完成的项目，制定可操作、可跟踪的实施方案和工作计划，细化时间表、路线图，定期跟踪调度，精细建账、精进交账、精准核账、精确销账，同时要尽早确定 2023 补短板整体解决方案任务表、年度任务分解表，细化分解，明确年度任务，形成谋划一批、开工一批、投产一批的良性循环。

（二）建立督办机制。各县（市、区）体育部门在属地党委、政府领导下，加强与相关部门的沟通协调，明确 2022 年全民健身设施补短板工程项目没有完成任务内容，制定完成时限表，对日常调度、督查督办、结果评估等方面作出具体规定。省体育局将会同有关部门持续进行跟踪督办，确保工作机制落实和项目建设任务完成。

（三）建立通报机制。市体育局根据各市年度建设任务清单和项目建设进展情况，建立及时通报进展情况机制，对落实到位、成效明显的，认真总结经验，巩固扩大成果，对问题情况再检查，市体育局作为牵头单位，对抓落实过程中出现的苗头性、倾向性问题及时警示，因落实不力而影响工作的，予以通报批评。

（四）狠抓落实工作方法。市体育局将锚定补短板年度



各项建设目标任务，抓好各项关键性牵引性举措，加强与省体育局对接，解放思想、攻坚克难，持之以恒，久久为功，一步步把“十四五”全民健身场地设施补短板任务落实好，确保补短板工程任务高质量完成。



附件 1

运城市 2022 年全民健身场地设施补短板工程任务清单

项目内容	盐湖	河津	永济	稷山	新绛	闻喜	绛县	垣曲	夏县	平陆	芮城	临猗	万荣	合计
体育公园		1	1	1				1	1			1	1	7
健身步道 (公里)		20				50		12	10	10	30	20	20	172 (按 1 项 计算)
全民健身 中心			1	1			1			1		1	1	6
标准田径 跑道和标 准足球场													1	1
社会足球 场	4	2		5	1	8	3	1	4	5	4	7	4	48
乡镇/街 道器材补 短板	6	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	39
智能健身 器材设施		1												1
信息化升 级场馆	1	1												2
户外运动 设施	5					2						1	1	9
合 计														114



## 附件 2

## 运城市 2022 年全民健身场地设施补短板工程完成任务清单

项目内容	盐湖	河津	永济	稷山	新绛	闻喜	绛县	垣曲	夏县	平陆	芮城	临猗	万荣	合计
体育公园			1	1				1				1	1	5
健身步道 (公里)		20				50		12	10	10	30	20	20	172 (按1项 计算)
全民健身 中心			1	1			1							3
社会足球 场	4	2		5	1	8	3	1	4	5	4	7	4	48
乡镇/街 道器材补 短板	6	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	39
智能健身 器材设施		1												1
信息化升 级场馆	1	1												2
户外运动 设施	5					2						1	1	9
合 计														108